

4059-31/2020

## Jegyzőkönyv

**Készült:** a Devecseri Polgármesteri Hivatalban 2020. október 14-én megtartott megbeszélés alkalmával

**Jelen vannak:** Ferenczi Gábor polgármester, Vörösné Soós Ágnes jegyző, Maros László ügyvezető, Szabó Kinga pénzügyi vezető, Szentés Gáborné ügyintéző

**Tárgy:** Devecser Bocskai utcai bérlakások kivitelezésének, Devecser Miskei u 47. szám alatti kórház kivitelezésének lezárása és a Devecser Jókai u. 3. szám alatti Művelődési ház előtető javítás kivitelezése.

- Felek a 166/2020.(IX.29.) Kt. határozatban foglaltakkal kapcsolatban további egyeztetéseket folytattak.

- Jelenlevők megállapításai: A fenti pályázat keretében a RIMEX Kft. a kivitelezés - a Devecser Bocskai utcában megépített 2\*3 lakásos ingatlanok vonatkozásában - közel 1 éves elhúzódása miatt (alapozási munkák, biztosítási fedezet, EU árfolyam változás, stb.) 3.567.323,- Ft + ÁFA (bruttó 4.530.500,- Ft) összeget kíván az Önkormányzat felé érvényesíteni, melyből a Kft. Devecser Város Önkormányzata részére engedményt ad, mely alapján 2.200.000,- Ft + Áfa, összesen bruttó 2.794.000,- Ft összeget érvényesít a 166/2020.(IX.29.) Kt. határozatban foglaltak szerint.

Az erről szóló előterjesztés a képviselő-testület soron következő ülésére lesz beterjesztve, mely mellékletét kell, hogy képezze jelen jegyzőkönyv.

A Képviselő-testület 104/2019.(IV.30.) Kt. határozata alapján a RIMEX Kft. a kórház pótmunkáit bruttó 591.113,- Ft összegben jogosult leszámolni az Önkormányzat felé.

Kivitelező vállalja, hogy a Devecser Jókai u 3. szám alatti Művelődési ház előtető vakolatát díj mentesen 2021. június 30. napjáig kijavítja.

K.m.f.t.

Ferenczi Gábor polgármester

Vörösné

Vörösné Soós Ágnes jegyző

Maros László ügyvezető

Szabó Kinga

Szabó Kinga pénzügyi irodavezető

Szentés Gáborné ügyintéző